

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2564

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนา	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน							ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ
				โอนลด	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน													
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายประยูร แข็งขัน)	200,000	200,000	200,000	-	-	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางนาค - หลังอำเภอ)	210,000	210,000	0	-	✓	-	-	-	-	210,000	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนางทองใส)	138,000	129,000	-	-	✓	-	-	-	-	123,000	6,000	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหันค่าย หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายหลอม)	99,000	92,000	92,000	-	-	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาโล หมู่ที่ 14 (บ้านนายชม - บ้านนายมนเทียร)	288,000	200,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	200,000	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบง หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านนายแดง บารมี)	257,000	257,000	257,000	-	-	-	✓	-	-	-	257,000	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 2 สามแยกบ้านหมอปราสาท - คลองหัวลิง	221,000	-	-	-	✓	-	-	จ่ายขาดเงินสะสม	221,000	221,000	-	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 9 ป้อมตำรวจ ไป บ้านจาบ	391,000	-	-	-	✓	-	-	จ่ายขาดเงินสะสม	391,000	391,000	-	กองช่าง

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน							ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				โอนลด	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.โนนแดง จากหลังอาคารผู้สูงอายุ ถึงหน้า รร. อนุบาล อบต.โนนแดง	442,000	-	-	-	✓	-	-	-	-	442,000	-	442,000	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้าง คสล. หมู่ 5 จากแยกบ้านนางสำรวย ถึงบ้านนาขยประสิทธิ์	589,000	-	-	-	-	-	✓	-	-	589,000	589,000	-	กองช่าง
รวม		2,835,000	1,088,000	549,000							1,643,000	1,345,000	1,052,000	
ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน							ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน	
ที่	ชื่อโครงการ	แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ	โอนลด	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	รับผิดชอบ	
1	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	50,000	40,000	-	-	✓	-	-	-	-	40,000	-	สำนักปลัด	
2	โครงการพระราชดำริด้าน สธ.หมู่บ้านละสองหมื่นบาท	180,000	180,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	180,000	สำนักปลัด	
รวม		230,000	220,000								40,000	180,000		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /กีฬาและนันทนาการ แผนงานการศึกษา														
1	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล	30,000	30,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	30,000	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	9,000	9,000	-	-	✓	-	-	-	-	ไม่ได้ใช้งบ.	9,000	กองการศึกษาฯ	
3	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการบริหารเด็กเล็กฯ	30,000	30,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	30,000	กองการศึกษาฯ	
รวม		69,000	69,000	-	-	-	-	-	-	0	0	69,000		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน							ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				โอนลด	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ													
1	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (อบต. โนนแดงเกมส์)	150,000	150,000	-	-	-	-	✓	-	-	0	150,000	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	50,000	50,000	-	-	-	-	✓	-	-	0	50,000	กองการศึกษาฯ	
3	แห่เทียนเข้าพรรษา	20,000	20,000	-	-	-	-	✓	-	-	0	20,000	กองการศึกษาฯ	
4	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร อบต. โนนแดง	10,000	10,000	-	-	-	-	✓	-	-	0	10,000	กองการศึกษาฯ	
5	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอโนนแดงโครงการจัดงาน ประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีและของดีอำเภอโนนแดง	10,000	10,000	-	-	-	-	✓	-	-	0	10,000	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการผู้สูงวัยหัวใจธรรมะ	150,000	150,000	-	-	-	-	✓	-	-	0	150,000	กองการศึกษาฯ	
	รวม	390,000	390,000									390,000		
	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน													
	แผนงานการรักษาความสงบ													
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	20,000	20,000	-	-	✓	-	-	-	-	20,000	0	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมทวนหรือเพิ่มศักยภาพ อปพร. อบต.โนนแดง	50,000	50,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	50,000	สำนักปลัด	
3	โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000	20,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	20,000	สำนักปลัด	
4	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ อบต.โนนแดง	97,000	97,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	97,000	สำนักปลัด	
	รวม	197,000	187,000								20,000	167,000		
	แผนงานสังคมสงเคราะห์													
1	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	20,000	20,000	-	-	✓	-	-	-	-	20,000	-	สำนักปลัด	
	รวม	20,000	20,000								20,000	-		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน							ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				โอนลด	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
1	โครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี	30,000	30,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	30,000	สำนักปลัด	
2	โครงการแก้ไขปัญหาเสพติด	15,000	15,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	15,000	สำนักปลัด	
	รวม	45,000	45,000								0	45,000		
	แผนงานการเกษตร													
	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม													
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	100,000	50,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	50,000	สำนักปลัด	
	รวม	100,000	50,000									50,000		
1	โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	20,000	20,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	20,000	สำนักปลัด	
	รวม	20,000	20,000									20,000		
	6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารราชการ ให้มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป													
1	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่	300,000	250,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	250,000	สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	500,000	450,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	450,000	สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 254	10,000	5,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	5,000	สำนักปลัด	
	รวม	810,000	705,000		0						0	705,000		

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน						ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				โอนลด	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่มี การตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)		คงเหลือ (บาท)
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
1	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน	20,000	20,000	-	-	✓	-	-	-	-	ไม่ได้ใช้งบ.	20,000	สำนักปลัดฯ
2	โครงการอบต.เคลื่อนที่	10,000	10,000	-	-	✓	-	-	-	-	4,000	6,000	กองคลัง
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ	10,000	10,000	-	-	✓	-	-	-	-	3,000	7,000	สำนักปลัดฯ
	รวม	40,000	40,000								7,000	33,000	

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน ชื่อโครงการ	งบประมาณ แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน						ผลการเบิกจ่าย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				โอนลด	โอนเพิ่ม	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	โครงการที่มี การยกเลิก	โครงการที่ มีการตั้งเป็น รายการใหม่	เบิกจ่าย (บาท)		คงเหลือ (บาท)
	7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม/ส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานการเกษตร												
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	20,000	20,000	-	-	-	-	✓	-	-	-	20,000	สำนักปลัด
	รวม	20,000	20,000									20,000	
	แผนงานเคหะและชุมชน												
1	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	100,000	30,000	-	-	✓	-	-	-	-	ไม่ได้ใช้งบ.	30,000	สำนักปลัด
	รวม	100,000	30,000			0				0	0	0	

สรุป ผลการดำเนินโครงการฯ จากตารางได้ดังนี้

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี	จำนวน	4,876,000	บาท
งบประมาณในข้อบัญญัติ	จำนวน	2,884,000	บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	1,412,000	บาท
งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	2,761,000	บาท
งบประมาณที่โอนลด	จำนวน	-	บาท
งบประมาณที่โอนเพิ่ม	จำนวน	-	บาท
งบประมาณที่ตั้งเป็นรายการใหม่	จำนวน	1,643,000	บาท
จำนวนโครงการในข้อบัญญัติ	จำนวน	34	โครงการ
จำนวนโครงการที่โอนมาตั้งเป็นรายการใหม่	จำนวน	2	โครงการ
จำนวนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2564	จำนวน	2	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	14	โครงการ
จำนวนโครงการที่ไม่ดำเนินการ	จำนวน	23	โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น		38	โครงการ
