

+

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๕ จากบ้านผู้ช่วยนิศ ถึง นายนายลำดวน	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	๑๗๒,๑๐๐	๐			✓	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ ๙ เส้นนายนายประกอบ ถึง รอยต่อตำบลเทพาลัย	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	๓๕๙,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
 (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๕ หน้าบ้านนางสายยนต์ ถึง หน้า บ้านนางปัทมา	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.๖๗	๑๒๘,๒๐๐	๐			✓	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ ๕ หน้าบ้านนางอู๊ด ถึง หน้าบ้านนายพิเชษ	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	๕๓,๔๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
 (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ ๖ เส้นบ้านนายประยูร - หลังโรงเรียน ช่วงที่ ๒	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.๖๗	๒๖๒,๕๐๐	๐			✓	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเกาหนูน หมู่ที่ ๒ เส้นรอบหมู่บ้าน ถึง คอกวัวตา กุล	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	๒๖๒,๕๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะเกาหนูน หมู่ที่ ๒ ซอยหน้าโรงเรียนวัดบ้านตะเกา หนูน ถึง สะพานใหม่ ในส่วนที่ เหลือ	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	๑๐๐,๑๐๐	๐			✓	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๗ ซอยบ้านนายกังวาน ถึง สระบ้านหนองบง	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค.๖๗	๓๕๙,๑๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหันค้าย หมู่ที่ ๗ เส้นรอบหมู่บ้านจากถนนตำบลบ้าน นายพงศ์พล ถึง วัดธรรมานุสรณ์	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	๓๔๗,๐๐๐	๐			✓	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาโล หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านหนองตาโล เชื่อม บ้าน หนองมน	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	๓๔๗,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายอุท เชื่อม นายนายสมพร	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	๓๔๗,๐๐๐	๐			✓	
๑๒	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสด ถึง เส้นหลังโรงเรียน	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	๙๖,๖๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
 (๑) แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองบง หมู่ที่ ๘ จากวัดหนองบง บ้านนางสำลี เพ็ชรแสน	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๗	๓๔๙,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข
 (๑) แผนงาน สาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ก.พ.๖๗	๕๐,๐๐๐	๓๙,๑๒๐	✓			
๒	รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ /โรคระบาด ในชุมชน	สำนักปลัด	มี.ค.-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๐			✓	
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.๖๗	๑๘๐,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

(๑) แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล	กองการศึกษาฯ	ม.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๘,๖๙๕	✓			
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	ม.ค.๖๖	๕,๐๐๐	๔,๘๖๐	✓			
๓	ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ คณะกรรมการสถานศึกษาชั้น พื้นฐานและกรรมการบริหารศูนย์ เด็กเล็ก,ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบล โนนแดง	กองการศึกษาฯ	พ.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ
 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
 (๑) แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ร.ร.อนุบาล อบต.โนนแดง	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. ๖๗	๒๗๘,๑๒๕	๐			✓	
๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษาศพด. อบต.โนนแดง	กองการศึกษาฯ	มิ.ย. ๖๗	๒๗๘,๑๒๕	๐			✓	
๖	ค่าอาหารเสริมนม	กองการศึกษาฯ	พ.ย.๖๖, พ.ค.๖๗	๘๓๒,๐๐๐	๔๑๑,๕๐๐		✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา

(๑) แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านจาย	กองการศึกษาฯ	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗ และ พ.ค.- ก.ย.๖๗	๓๘๘,๘๐๐	๑๙๔,๔๐๐		✓		
๘	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านดอนตัดเรือ	กองการศึกษาฯ	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗ และ พ.ค.- ก.ย.๖๗	๕๑๓,๐๐๐	๒๕๖,๕๐๐		✓		
๙	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านหนองบง	กองการศึกษาฯ	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗ และ พ.ค.- ก.ย.๖๗	๒๗๕,๔๐๐	๑๓๗,๗๐๐		✓		
๑๐	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนวัด บ้านตะเกาหนูน	กองการศึกษาฯ	พ.ย.๖๖-มี.ค.๖๗ และ พ.ค.- ก.ย.๖๗	๔๔๒,๘๐๐	๒๒๑,๔๐๐		✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ
 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง
 (๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน กีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา (อบต. โนนแดงเกมส์)	กองการศึกษาฯ	ม.ค.๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	✓			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ
 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญของชาติ
 (๑) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานประเพณี บวงสรวงท้าวสุรนารีและของดี อำเภอโนนแดง	กองการศึกษาฯ	เม.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐	๐			✓	
๒	จัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ	พ.ย.๖๖	๑๐,๐๐๐	๐			✓	
๓	โครงการผู้สูงวัยหัวใจธรรมะ	กองการศึกษาฯ	พ.ค.๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๐			✓	
๔	วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์	กองการศึกษาฯ	เม.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ
๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันสำคัญของชาติ
(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	แห่เทียนเข้าพรรษา	กองการศึกษาฯ	ก.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๐			✓	
๖	อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของบุคลากร อบต. โนนแดง	กองการศึกษาฯ	พ.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓	
๗	อุดหนุนอำเภอโนนแดงโครงการ จัดงานประเพณี บวงสรวงท้าว สุรนารีและของดีอำเภอโนนแดง	กองการศึกษาฯ	เม.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ๑.๒ กลยุทธ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
 (๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล สงกรานต์	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖ - ม.ค.๖๗ และ เม.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		✓		
๒	ฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกอบรม ทบทวนหรือเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) อบต.โนนแดง	สำนักปลัด		๓๐,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม
 (๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์ งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	แก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนและ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๐		✓		

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม
 (๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	มิ.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในชุมชน	สำนักปลัด	มี.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงาน การเกษตร งาน ส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	สำนักปลัด	ก.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓	
๒	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	สำนักปลัด	ก.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
 ๑.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
 (๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. ผู้นำชุมชน เกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้นอกสถานที่	สำนักปลัด	มี.ค. ๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	✓			
๒	อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐	สำนักปลัด	พ.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
 ๑.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
 (๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๐			✓	
๒	พัฒนาประสิทธิภาพ ภาพการจัดเก็บรายได้	กองคลัง	ส.ค.-ก.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
 ๑.๒ กลยุทธ์ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
 (๑) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการ ตามนโยบายแห่งรัฐ	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓	
๒	อบต.เคลื่อนที่	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓	
๓	จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน	สำนักปลัด	มี.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๐			✓	

โครงการกันเงิน

เป็นโครงการจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ ๙ ซอยบ้าน นางพิสมัย แถมโพธิ์	กองช่าง	ก.พ.- เม.ย.๖๗	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	✓			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตัดเรือ หมู่ที่ ๖ ซอยบ้าน นายประยูร แข็งขัน	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๗	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	✓		✓	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๑๗ บ้านนายธงชัย-ป้าเปรม	กองช่าง	มี.ย.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๐๐๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
 (๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านระหันค่าย หมู่ที่ ๗ จากศาลปู่ตา ไป คลองอีสานเขียว	กองช่าง	ก.พ.- เม.ย.๖๗	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	✓			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาโล หมู่ที่ ๑๔ บ้านนายชม ถึงบ้านนายมนเทียร	กองช่าง	มี.ค.- พ.ค.๖๗	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	✓		✓	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมน หมู่ที่ ๑๖ ซอยบ้านนายพงศกร ถึง บ้านนายเทา	กองช่าง	มี.ค.- พ.ค.๖๗	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบง หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายคุณ ถึง สวนนางเฟื่อง	กองช่าง	พ.ค.- ก.ค.๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๐			✓	
๘	ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านตะเกาหนูน หมู่ที่ ๒ ซอยบ้านนายโหมง บุตรศรีภูมิ	กองช่าง	พ.ค.- ก.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๐			✓	
๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนางยวน ตู้อระภาค	กองช่าง	มิ.ย.- ส.ค. ๖๗	๗๔,๐๐๐	๐			✓	

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				งบอนุมัติ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจาบ หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนางจันทิมา กรีนนัล	กองช่าง	พ.ค.- ก.ค.๖๗	๔๓,๐๐๐	๐			✓	

